

Miten valtaojien kunnostaminen on onnistunut muilla ojitusyhteisöillä?

Valtaojat kuntoon -hanke teki kyselyn Etelä-Pohjanmaalla viime vuosina toteutettujen valtaojan peruskorjaushankkeen päätoimitsijoille. Kyselyn tarkoituksena on toimia suuntaviivana vastaavanlaisia hankkeita suunnitteleville.



Hanketyyppi:	peruskorjaus
Hankkeen toteutusaikataulu:	2013-2016
Aika ensimmäisestä ojitussyhteisön kokouksesta siihen kun kaivutyöt aloitettiin:	2 vuotta
Kaivuun määrä:	12,5 km
Osakkaiden lukumäärä:	70-80
Hankkeen kokonaiskustannukset:	300 000-350 000 € (sis. Alv 24 %)
Yksikkökustannukset:	
- Suunnittelu	0,32 €/m
- Kaivu	En muista
- Paalutus	Ei tehty
Keskimääräisen maanomistajan kustannusosuus hankkeen kokonaiskustannuksista:	20 000-35 000 €
Mikäli hanke sai rahoitusta, kauanko rahoituspäätöksen saaminen kesti:	Muutama viikko
Miten hanke onnistui, menikö kaikki suunnitelmien mukaan, mitä tekisitte toisin uudessa hankkeessa:	Hanke onnistui hyvin. ja tulokset olivat todella hyviä. En sen kummemmin mitään
Milloin keväällä pellolle päästiin ennen kunnostusta?	Vaihteli paljon
Entä kunnostuksen jälkeen?	Vaihteli paljon
Miten ojitusyhtiö mielestäsi onnistui viemään valtaojahankkeen alusta loppuun:	Hyvin mutta panostakaa urakoitsijan valintaan!
Vinkit vastaavia hankkeita suunnitteleville:	Asiantuntijat tärkeitä! Hallinto / paperiasioiden pyörittäjä mukaan



Hanketyyppi:	peruskorjaus
Hankkeen toteutusaikataulu:	2007-2017
Aika ensimmäisestä ojitussyhteisön kokouksesta siihen kun kaivutyöt aloitettiin:	6-7 vuotta
Kaivuun määrä:	25 km
Osakkaiden lukumäärä:	70-80
Hankkeen kokonaiskustannukset:	1,2 milj. € (sis. Alv 24 %)
Yksikkökustannukset:	
- Suunnittelu	3,00 €/m
- Kaivu	En muista
- Paalutus	En muista
Keskimääräisen maanomistajan kustannusosuus hankkeen kokonaiskustannuksista:	60 000 - 70 000 €
Mikäli hanke sai rahoitusta, kauanko rahoituspäätöksen saaminen kesti:	Pari kuukautta. Rahoitukselle 10+
Miten hanke onnistui, menikö kaikki suunnitelmien mukaan, mitä tekisitte toisin uudessa hankkeessa:	Ei aivan kuin olimme suunnitelleet. Urakoitsijan valintaan pitää keskittyä. Ei oltu tyytyväisiä.
Milloin keväällä pellolle päästiin ennen kunnostusta?	Pahimmilla paikoilla pelloille ei päästy.
Entä kunnostuksen jälkeen?	Kaikille pelloille päästiin.
Miten ojitusyhtiö mielestäsi onnistui viemään valtaojahankkeen alusta loppuun:	Hyvin
Vinkit vastaavia hankkeita suunnitteleville:	Urakoitsijan valinta. Keskittykää siihen. Luottakaa ELY-keskukseen.



Hanketyyppi:	peruskorjaus
Hankkeen toteutusaikataulu:	2012-2016
Aika ensimmäisestä ojitussyhteisön kokouksesta siihen kun kaivutyöt aloitettiin:	2 vuotta
Kaivuun määrä:	24 km
Osakkaiden lukumäärä:	70-75
Hankkeen kokonaiskustannukset:	1,2 milj. € (sis. Alv 24 %)
Yksikkökustannukset:	
- Suunnittelu	En muista
- Kaivu	89 €/h
- Paalutus	Vähän yli 1 €/m
Keskimääräisen maanomistajan kustannusosuus hankkeen kokonaiskustannuksista:	+ 25 000 €
Mikäli hanke sai rahoitusta, kauanko rahoituspäätöksen saaminen kesti:	En muista
Miten hanke onnistui, menikö kaikki suunnitelmien mukaan, mitä tekisitte toisin uudessa hankkeessa:	Pieniä ongelmia oli. Esiin tuli massoja joita pellolle ei voinut levittää. Pohjatutkimukset pitäisi olla tarkempia.
Milloin keväällä pellolle päästiin ennen kunnostusta:	-
Entä kunnostuksen jälkeen:	Keskimäärin 2 viikkoa aiemmin
Miten ojitusyhtiö mielestäsi onnistui viemään valtaojahankkeen alusta loppuun:	Aivan hyvin. Ei suuria ongelmia.
Vinkit vastaavia hankkeita suunnitteleville:	Valmisteluun ja tiedottamiseen pitää panostaa.